


ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

 Dipartimento C O M O 2 7

 Apparecchio tipo: Scambiatore di cal. 8 R K N. F. 4607

 Costruttore SICES SpA 8 3 5 0 3 8

 Località Lonate Ceppino Anno 1999 0 1

 SiCod. Add. 0 1 SiCod. Stab. costr.

CAMERA	Press. max di esercizio		TEMP. DI ESERCIZIO (°C)	FLUIDO			CAPACITÀ (Litri)
	bar	kgf/cm²		Natura	Codice	*	
1 ☒ Corpo principale							
2 ☒ Scambiatore Interno tubi	40		297	UREA+NH3	D K G		680 653
3 ☒ Scambiatore Esterno tubi	25		297	ACQUA	H O V		260 11
4 ☒ Scambiatore Camicia	25		297	ACQUA	H O V		15
5 ☐							

* STATO FISICO: L = Liquido; V = Vapore; G = Gas

Superficie riscaldata m² 128 119 1379 Capacità totale 1458

Produttività t/h _____ Potenza kw _____ Capacità a livello _____

VERIFICHE DI COSTRUZIONE

 VISITA INTERNA (ad apparecchio completato) data 25/08/99

 Località LONATE CEPPINO -VA-

La costruzione ed i materiali impiegati (vedere documentazioni allegate) risultano conformi alle disposizioni vigenti; le parti soggette a sorveglianza corrispondono al progetto esaminato, a firma:

 Dott. Ing. DARIO ZOTTINO Approvazione CO/4/3.10.999

Dip. N° Approvaz. Anno

 Note: Apparecchio visitato in corso di costruzione Il Tecnico dell'ISPESL 16650

Matr. del Tecnico

PROVE IDRAULICHE:

Camera	Pressione di prova (bar)	Pressione di prova (kgf/cm²)	Esito della prova	DATA			LOCALITÀ	FIRMA E MATRICOLA TECNICO
				g	m	a		
1 ☐								
2 ☒	50		B	25	08	99	Lonate C.	<u>16650</u>
3 ☒	32		B	25	08	99	Lonate C.	<u>16650</u>
4 ☒	32		B	25	08	99	Lonate C.	<u>16650</u>
5 ☐								

99/300016/VA

MATRICOLA DELL'APPARECCHIO

Eventuale riduzione ai fini dell'addebito _____ %

 compilazione dei modd. 10 BD e/o 44 ☐

 sopr. mancata verif. del a m a ☐

 Vista la nota n. 3109 in data 05/08/99 del Dipartimento COMO
 esaminata la documentazione di cui agli allegati n. 9 sotto specificati, si
 certifica che l'apparecchio ha subito con buon esito le prescritte regolamentari verifiche di costruzione.

PUNZONATURE ESEGUITE:

 Sull'apparecchio: data dell'ultima prova idraulica, numero di fabbrica e punzonature dell'ISPESL (posizione Presso targa dati e flangie distributori)

 Sulla targhetta: la matricola dell'apparecchio. 99/300016/VA

Note:

 Data 25 08 99 Il Tecnico dell'ISPESL 16650

Matr. del Tecnico

 ALLEGATI: Disegni n. 5910 fg.1-2 rev.1

 Prospetto dei materiali impiegati (fogli n. 4)

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di esonero parziale

Certificato controllo RX

Certificati prove meccaniche

Diagrammi Trattamento Termico di Normalizzazione

Certificato controllo UT

Certificato controllo L.P.

Foglio dei calcoli (solo per copia archivio)

all. n. 1

all. n. 2

all. n. 3

all. n. 4

all. n. 5

all. n. 6

all. n. 7

all. n. 8

all. n. 9

all. n.

all. n.

PRIMA UTENZA E VARIAZIONI SUCCESSIVE

DATA	UTENTE	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.
<u>Per le modifiche in rete verbale ISPESL</u>	<u>12 12 2005</u>	<u>Pescara</u>	<u>del</u>	
	<u>Luigi M. F. Scatena</u>			

AVVERTENZE:

- IL PRESENTE LIBRETTO-SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO ED ESSERE ESIBITO, A RICHIESTA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE.
- L'APPARECCHIO DOVRÀ SUBIRE, PRIMA DI ESSERE POSTO IN FUNZIONE, LE REGOLAMENTARI VERIFICHE SUL LUOGO DI IMPIANTO.

LIBRETTO RILASCIATO IN SEDE DI COSTRUZIONE